



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACULTZINGO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2020  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 000 ACULTZINGO  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 31,409,594.00

Hoja: 2407/2020  
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Fisanciera (Inversión Aprobada)									Estructura Fisanciera (Inversión Pagada)									Metas		Observaciones												
				Fechas reales		Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Fideicomiso	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Fideicomiso	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas																	
				%	Inicio	Termino	%																	Inicio	Termino															
SC 02 a	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE VIVIENDAS PARA DISTRIBUCIÓN EN LA CARRETERA MUNICIPAL.	30002000 1	ACULTZINGO	100.00	02/07/2020	21/07/2020	100.00	03/07/2020	03/07/2020	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 500.00	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%  de 4					
SC 01 d	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE.	30005001 7	TECAMALUCAN	0.00			0.00			2,028,958.70	2,028,958.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 2,170.00						
SC 03 c	CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE FIANCIAMIENTO DE AGUA POTABLE.	30006001 1	OJO DE AGUA DE ARRIBA	0.00			0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		METRO LINEAL 1,300.00				
SD 02 b	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO.	30002000 7	COXQUITLA DE ABAJO	0.00			0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		METRO LINEAL 400.00				
SD 02 b	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO.	30006001 5	SIERRA DE AGUA	0.00			0.00			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 600.00	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%			
SD 02 b	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE VIVIENDAS PARA DISTRIBUCIÓN EN LA CARRETERA MUNICIPAL.	30006000 1	ACULTZINGO	100.00	01/02/2020	28/02/2020	100.00	06/03/2020	02/04/2020	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA 300.00				
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS PARA DISTRIBUCIÓN EN LA CARRETERA MUNICIPAL.	30006000 1	ACULTZINGO	100.00	03/07/2020	28/07/2020	100.00	07/04/2020	02/04/2020	1,359,415.96	1,359,415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,415.96	1,359,415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 0.49	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%	
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ENRIQUETA GÓMEZ.	30006000 3	AGUACHIHOLA	0.00			0.00			1,340,100.68	1,340,100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 0.55		
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE AGUILAS SENDAU.	30006001 3	PROGRESO FREDA	48.28	03/06/2020		30.00	01/06/2020		1,006,602.75	1,006,602.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,980.83	301,980.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		METRO LINEAL 0.41
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN POTRERO.	30006001 2	EL POTRERO	0.00			0.00			800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 0.25		
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DE LA JARDINERA.	30005000 1	ACULTZINGO	100.00	04/06/2020	30/06/2020	100.00	04/06/2020		497,288.24	497,288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,186.47	149,186.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 0.25	OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% PENDING PARTE DEL PAGO FINANCIERO

*[Firma]*  
 Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal  
 Nombre, firma y sello

*[Firma]*  
 Angel Vega Vergara  
 Vocal de Control y Vigilancia  
 Nombre y firma

*[Firma]*  
 M. Ayuntamiento Constitucional  
 Tesorero Municipal  
 Nombre, firma y sello

*[Firma]*  
 Arturo Amador Coronado  
 Contralor Municipal  
 Nombre, firma y sello

**ACULTZINGO**  
 M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



**M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
 PRESIDENCIA**

**M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
 TESORERÍA**

**M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
 CONTRALORÍA**





**II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACULTZINGO**  
**INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES**  
**REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS**  
**EJERCICIO FISCAL 2020**  
**SEGUNDO TRIMESTRAL**  
 Periodo: Del 01/06/20 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 001 ACULTZINGO  
 Fuente de Finanzamiento: FISMOF  
 Presupuesto Autorizado: 36,409,634.00

Hoja: 2407/2020  
 Fecha de Aprobación: 24/07/2020

Programa / Subprograma / Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Demorada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Meta	Observaciones												
					%	Fecha Realiz. Inicio / Finis.	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Sectorial	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Sectorial	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Sectorial			Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobada							
UB	01	REHABILITACIÓN CON MATERIAL RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL TRAMO: COXQUILA DE ARRIBA A COXQUILA DE ABAJO	30005000	COXQUILA DE ARRIBA	0.00		1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2020	30	006	0023																																			
UB	01	REHABILITACIÓN CON MATERIAL RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL TRAMO: OJO DE AGUA DE ARRIBA A VISTA HERMOJA.	30006001	OJO DE AGUA DE ARRIBA	0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				de 4						
2020	30	006	0024																																			
UB	01	REHABILITACIÓN CON MATERIAL RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL DE TLAPEXTITLA.	30006003	TLAPEXTITLA	0.00		550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2020	30	006	0025																																			
UB	01	REHABILITACIÓN CON MATERIAL RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TRAMO: OJO DE AGUA DE ARRIBA A VISTA HERMOJA.	30009002	COATEPEC DE ABAJO (MICHUQUILCO)	100.00	01/09/2020	1,205,366.96	1,205,366.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,468.00	968,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,468.00	968,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% Y PENDIENTE PORTE DEL PAGO FINANCIERO				
2020	30	006	0026																																			
SE	01	REHABILITACIÓN DE CARRETERA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA FRANCISCO DE LA LAVE Y EN LAS CALLES LA SUCIEDAD Y ENRIQUE GARCÍA.	30009000	ACULTZINGO	0.00		3,068,307.20	3,068,307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2020	30	006	0027																																			
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE PENAL EN LA CÁRCERA MUNICIPAL (LA ETAPA).	30002000	ACULTZINGO	0.00		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2020	30	006	0028																																			
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE COXQUILA DE ABAJO.	30006000	COXQUILA DE ABAJO	100.00	01/04/2020	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100%		
2020	30	006	0029																																			
SE	01	REHABILITACIÓN CON MATERIAL RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL HACIA EL PARAJE.	30006000	ACATLA	0.00		550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2020	30	006	0030																																			
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEL OJO DE AGUA.	30006000	ACULTZINGO	16.22	25/06/2020	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA EN PROCESO
2020	30	006	0031																																			
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE LA CAJETA EN LA AVENIDA ENRIQUE GARCÍA BARRIO DE GUADALUPE.	30006000	ACULTZINGO	0.00		1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2020	30	006	0032																																			

Ángel Vega Vargas  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre, firma y sello

Ángel Vega Vargas  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre, firma y sello

Héctor Ávila  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



Héctor Ávila  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
**CONTRALORÍA**

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
**PRESIDENCIA**

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
**TESORERÍA**



**EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACULTZINGO**  
**INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES**  
**REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS**  
**EJERCICIO FISCAL 2020**  
**SEGUINDO TRIMESTRAL**  
**Periodo: Del 01/04/2020 al 30/06/2020**

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 006 ACULTZINGO  
 Fuente de Financiamiento: FISIADP  
 Presupuesto Autorizado: 36,409,594.00

Hoja: 24/07/2020  
 Fecha de Aprobación: 24/07/2020

Programa Subprograma Tipo	Avances (Inicio-Ejecución)		Ejecución (Iniciativa Aprobada)								Ejecución (Iniciativa Destacada)						Ejecución (Iniciativa Pagada)						Monto		Observaciones							
			Flujo		Financiero		Estructura Financiera		Otros		Estructura Financiera		Otros		Estructura Financiera		Otros		Unidad de Medida	Aprobadas												
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas (Inicio / Fin)	%	Fechas (Inicio / Fin)	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federales	Otros	Dif. Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federales	Otros	Dif. Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federales	Otros	Dif. Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
SE 01	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLES LA FOSLA Y EL MISTÓN	30000000	ACULTZINGO	0.00				2,023,178.69	2,023,178.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,207.00	
2020	30	006	10033																												PERSONA	350.00

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: 36,409,594.00 / 36,409,594.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 7,137,736.11 / 7,137,736.11 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 7,137,736.11 / 7,137,736.11 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 4 de 4

AVISO IMPORTANTE:

\* Incluye Obra Inconcluyente

Rafael Ángel Carrera  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Ángel Vega Vázquez  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre, firma y sello

María del Carmen Barrientos Palestro  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Arturo Andújar Corrochudo  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

**M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
 PRESIDENCIA**

**M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
 TESORERÍA**

TRIMESTRAL ACULTZINGO