



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACULTZINGO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2020
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 006 ACULTZINGO
 Fuente de Financiamiento: FISMOP
 Presupuesto Autorizado: 38,409,694.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 23/10/2020

Programa		Subprograma		Tipo		Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Medias		Observaciones
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de Obra	Obras de Localidad	Localidad	%	Fecha real		%	Fecha real		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobada								
					Inicio	Término		Inicio	Término																															
02	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE VIVIENDAS PARA DAMNIFICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.	30006000	ACULTZINGO	100.00	02/03/2020	21/03/2020	100.00	03/04/2020	03/04/2020	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	500.00	de 3						
30	008	0001																														PERSOHA	300.00							
2020																																	METRO LINEAL		2,120.00					
01	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE.	30006001	TECAMALUCAH	0.00			0.00			2,028,956.70	2,028,956.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSOHA	800.00						
02	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO.	30006000	COXOLITLA DE ABAJO	0.00			0.00			1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSOHA	259.00						
02	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE VIVIENDAS PARA DAMNIFICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.	30006000	ACULTZINGO	100.00	01/02/2020	28/02/2020	100.00	05/03/2020	02/04/2020	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSOHA	300.00	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%					
02	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS PARA DAMNIFICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.	30006000	ACULTZINGO	100.00	03/02/2020	28/02/2020	100.00	02/04/2020	02/04/2020	1,359,415.96	1,359,415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,415.96	1,359,415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,415.96	1,359,415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSOHA	300.00	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%				
02	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE EN LA GÓMEZ.	30006000	AGUACHIHOLA	0.00			0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSOHA	90.00					
02	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE AGUILAS SERENAS.	30006001	PRÓSPERO FRIEDA	100.00	03/06/2020	30/07/2020	100.00	04/06/2020	03/08/2020	1,006,602.75	1,006,602.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,602.75	1,006,602.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,602.75	1,006,602.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSOHA	70.00	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%				
02	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN POTRERO.	30006001	EL POTRERO	0.00			0.00			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSOHA	65.00						
02	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DE LA JARONERA.	30006000	ACULTZINGO	100.00	04/06/2020	30/05/2020	100.00	04/06/2020	06/07/2020	497,288.24	497,288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,288.24	497,288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,288.24	497,288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSOHA	50.00	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%				
02	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA JARONCHITA.	30006003	CONQUISTADA LA JARONCHITA	100.00	10/08/2020	31/08/2020	100.00	14/08/2020	04/09/2020	617,768.45	617,768.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,768.45	617,768.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,768.45	617,768.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSOHA	40.00	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%					
02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑOS	30006000	ACULTZINGO	0.00			0.00			1,808,719.78	1,808,719.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSOHA	59.00					

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021 PRESIDENCIA

René Medel Carrera
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Ángel Vega Vázquez
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

María del Carmen Barralón Palacios
 TERCERA AUSENTE MUNICIPAL
 Nombre y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021 SECRETARÍA

Ángel Medina Castañeda
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021 CONTRALORÍA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACULTZINGO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2020
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 006 ACULTZINGO
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 36,409,894.00

Hoja: Fecha de Actualización: 23/10/2020

Programa Subprograma Tipo	No. OBRAS	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Avance físico (Iniciado)				Estructura Financiera (Iniciada Aprobada)					Estructura Financiera (Iniciada Devengada)					Estructura Financiera (Iniciada Pagada)					Meta		Observaciones							
						Fechas reales		Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal		Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	
						Inicio	Término	Inicio	Término																									Inicio
SJ 02 f 2020 30 006 0015		CONSTRUCCIÓN DE BANDA LATERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "JUAN DE ASBAI"	30006000	ACULTZINGO	100.00	01/09/2020	26/09/2020	100.00	14/09/2020	06/09/2020	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	200.00	de 3
SJ 02 k 2020 30 006 0017		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "S DE MATO"	30006001	VISTA HERMOGA	0.00			0.00			650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	90.00		
SJ 02 f 2020 30 006 0018		CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL LARDÍN DE NIÑOS "SI DE MARCO"	30006002	PIXOTLA	100.00	01/07/2020	30/07/2020	0.00			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	45.00		
SJ 02 f 2020 30 006 0020		CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "OTIJO MONTAÑO"	30006001	OJO DE AGUA DE ABAJO (LA MESA)	100.00	01/07/2020	31/08/2020	50.00	24/09/2020		1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	170.00		
SJ 02 k 2020 30 006 0022		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "URDÍN Y ESFUERZO" (BARRO HUAQUIRIA)	30006000	ACULTZINGO	100.00	02/03/2020	31/03/2020	100.00	02/04/2020	02/04/2020	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	180.00	
UB 01 b 2020 30 006 0023		REHABILITACIÓN CON MATERIAL MEJORADO DEL CAMINO PRINCIPAL TRAMO: COLOLITLA DE ARRIBA A COLOLITLA DE ABAJO.	30006000	COLOLITLA DE ARRIBA	100.00	03/08/2020	15/09/2020	100.00	18/09/2020	18/09/2020	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	350.00	
UB 01 b 2020 30 006 0024		REHABILITACIÓN CON MATERIAL MEJORADO DEL CAMINO PRINCIPAL TRAMO: OJO DE AGUA DE ARRIBA A VISTA HERMOGA.	30006001	OJO DE AGUA DE ARRIBA	51.61	15/09/2020		0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	300.00		
UB 01 b 2020 30 006 0025		REHABILITACIÓN CON MATERIAL MEJORADO DEL CAMINO PRINCIPAL DE TLAPEXITLA.	30006003	TLAPEXITLA	100.00	01/07/2020	31/07/2020	100.00	05/08/2020	03/08/2020	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	750.00	
UB 01 b 2020 30 006 0026		REHABILITACIÓN CON MATERIAL MEJORADO DEL CAMINO PRINCIPAL DE COATEPEC DE ABAJO.	30006002	COATEPEC DE ABAJO (RINCÓN 1040)	100.00	01/09/2020	30/09/2020	100.00	26/09/2020	17/07/2020	1,205,366.96	1,205,366.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,366.96	1,205,366.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	27.00	
SE 01 a 2020 30 006 0027		REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA KHANADO DE SA LLAVE ENTRE CALLES LA HACIENDA Y EMERSON Zapata.	30006000	ACULTZINGO	0.00			0.00			2,868,307.20	2,868,307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	400.00	
UM 02 aa 2020 30 006 0028		CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA CARRERA MUNICIPAL (LA ETAPA).	30006000	ACULTZINGO	100.00	01/07/2020	15/09/2020	42.25	28/09/2020		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	600.00	

René Medel Carrón
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Angel Vega Valverde
 VOCAL DEL CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 TESORERÍA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 CONTRALORIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACULTZINGO
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2020
TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 005 ACULTZINGO
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 36,409,594.00

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)					Estructura Financiera (Inversión Pagada)				Fecha de Aprobación		Metas	Observaciones																	
					Plazo		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)					Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Fecha de Aprobación																
					%	Inicio	%	Inicio	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Estatales	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Estatales	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Estatales	Otras Fuentes Federales			Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas													
SE 02	f	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE COXOLITLA DE ABAJO.	30005000	7	COXOLITLA DE ABAJO	100.00	01/04/2020	29/04/2020	100.00	08/05/2020	08/05/2020	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	500.00	OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%											
SE 01	a	REHABILITACIÓN CON MATERIAL MEJORADO DE LA CALLE PRINCIPAL HACIA EL PANTEÓN.	30005000	2	ACATLA	0.00			0.00			850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	250.00													
SE 02	f	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEL OITO DE AGUA.	30005000	1	ACULTZINGO	100.00	25/06/2020	31/07/2020	100.00	06/07/2020	28/08/2020	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	863.52	OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%										
SE 02	f	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE LA PRESA ENTRE AVENIDA DIVISIÓN Y BARRIO DE GUADALUPE.	30005000	1	ACULTZINGO	100.00	24/04/2020	30/05/2020	65.21	24/06/2020		1,000,000.01	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,164.40	652,164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	850.00	OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y PENDIENTE PARTE DEL PAGO										
SE 01	a	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA GIRASOL DE LA UAVE ENTRE CALLES LA FOSTA Y EL MESÓN.	30005000	1	ACULTZINGO	0.00			0.00			2,023,176.05	2,023,176.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,807.00												
SJ 02	k	CONSTRUCCIÓN DE TENDIDO EN EL ÁREA DE PREPARACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS"	30005002	2	ERIDA VISTA	0.00			0.00			800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	350.00												
SE 02	f	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES 15 DE SEPTIEMBRE, MIGUEL HIDALGO, CRISTÓBAL COLÓN Y AZTECA.	30005001	4	PUNTE DE GUADALUPE	0.00			0.00			750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	800.00											
SH 02	d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS.	30005000	1	ACULTZINGO	0.00			0.00			875,989.30	875,989.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	8.00											
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:												36,409,594.00	36,409,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,783,606.76	15,783,606.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,783,606.76	15,783,606.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	8.00	

AVISO IMPORTANTE:

* Incluye Obra Impropriedad

René Medel Carrera
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Angel Vega Vazquez
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Maria del Carmen Bayreiros Palomino
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Arturo Aguilar Coronado
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
CONTRALORIA