



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACULTZINGO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2021
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 006 ACULTZINGO
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 35,927,791.00

Hoja: 25/10/2021
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones						
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras		Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO TRAMO: MACUALTZINGO - CUMBRES DE ACULTZINGO.	300050040	MACUALTZINGO	0.00			0.00																							KILOMETRO	2.20						
2021 30 006 0001																													PERSONA	350.00							
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO TRAMO PRINCIPAL DE VISTA HERMOSA.	300060019	VISTA HERMOSA	100.00	01/04/2021	22/04/2021	100.00	23/04/2021	23/04/2021	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.60	OBRA EN PROCESO Y PENDIENTE PAGO FINANCIERO		
2021 30 006 0002																													PERSONA	360.00							
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO TRAMO: OJO DE AGUA DE ABAJO - LINDA VISTA - EL MEZQUITE.	300060010	OJO DE AGUA DE ABAJO (LA MESA)	100.00	14/05/2021	06/09/2021	100.00	06/07/2021	10/09/2021	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	5.50	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%	
2021 30 006 0003																													PERSONA	360.00							
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO TRAMO: POTRERO - PINOTLA - EL MEZQUITE.	300060012	EL POTRERO	100.00	01/05/2021	30/07/2021	100.00	18/05/2021	16/08/2021	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	6.90	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%	
2021 30 006 0004																													PERSONA	450.00							
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO TRAMO: COATEPEC DE ABAJO - TECORRAL.	300060024	COATEPEC DE ABAJO (RINCÓN LOBO)	34.78	15/09/2021		0.00			1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.20	OBRA EN PROCESO Y PENDIENTE PAGO FINANCIERO	
2021 30 006 0005																													PERSONA	430.00							
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO TRAMO: ATITLA - AHUITZIQUE.	300060005	ATITLA (BARRIO DE GUADALUPE)	100.00	03/05/2021	16/07/2021	100.00	27/05/2021	09/08/2021	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.60	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%	
2021 30 006 0006																													PERSONA	315.00							
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COLOHIA EL MIRADOR.	300060001	ACULTZINGO	50.00	01/09/2021		17.42	20/09/2021		2,350,580.00	2,350,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,508.69	409,508.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.98	OBRA EN PROCESO Y PENDIENTE PARTE DEL PAGO FINANCIERO
2021 30 006 0007																													PERSONA	90.00							
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DE EMILIA GÓMEZ.	300060003	AGUACHINOLA	100.00	01/04/2021	30/04/2021	100.00	21/04/2021	24/05/2021	268,415.66	268,415.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,415.66	268,415.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.10	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
2021 30 006 0008																													PERSONA	35.00							
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN POTRERO (ZONA ALTA).	300060012	EL POTRERO	100.00	08/04/2021	15/05/2021	100.00	28/04/2021	25/05/2021	956,411.27	956,411.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,411.27	956,411.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.39	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
2021 30 006 0009																													PERSONA	60.00							
SE 02 f	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLES DE PUENTE DE GUADALUPE.	300060014	PUENTE DE GUADALUPE	100.00	02/08/2021	18/09/2021	100.00	09/09/2021	24/09/2021	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	700.00	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
2021 30 006 0010																													PERSONA	80.00							
SD 02 b	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COXOLITLA DE ABAJO.	300060007	COXOLITLA DE ABAJO	0.00			0.00			1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	800.00	
2021 30 006 0011																													PERSONA	120.00							

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 PRESIDENCIA

Félix Antonio de Jesús
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre, firma y sello

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 TESORERÍA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 CONTRALORÍA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACULTZINGO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2021
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 006 ACULTZINGO
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 35,827,791.00

Hoja: 25/10/2021
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones						
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
						Inicio	Término		Inicio	Término																										
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUMBRES DE ACULTZINGO.	300060009	CUMBRES DE ACULTZINGO	100.00	05/04/2021	30/05/2021	100.00	23/04/2021	27/05/2021	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,400.00	OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 100%		
2021	30					006	0012		PERSONA	250.00																										
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLES DE COXOLITLA DE ABAJO.	300060007	COXOLITLA DE ABAJO	100.00	01/05/2021	15/06/2021	100.00	21/05/2021	09/08/2021	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	750.00	OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 100%		
2021	30					006	0013		PERSONA	90.00																										
SD	02	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SIERRA DE AGUA.	300060015	SIERRA DE AGUA	0.00			0.00			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	850.00		
2021	30					006	0014		PERSONA	90.00																										
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AGUACHINOLA.	300060003	AGUACHINOLA	0.00			0.00			350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	200.00		
2021	30					006	0015		PERSONA	60.00																										
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE DEL ALTO Y AVENIDA DIVISION.	300060001	ACULTZINGO	100.00	19/07/2021	30/09/2021	66.00	02/08/2021		957,000.00	957,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,620.00	631,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	600.00	OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y PENDIENTE PARTE DEL PAGO.	
2021	30					006	0016		PERSONA	130.00																										
SE	01	REVESTIMIENTO DE MATERIAL MEJORADO EN CALLE DEL ALTO Y AVENIDA UNIÓN.	300060001	ACULTZINGO	0.00			0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	900.00		
2021	30					006	0017		PERSONA	130.00																										
SE	03	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA AVENIDA IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLES DEL ALTO Y MISION.	300060001	ACULTZINGO	0.00			0.00			2,023,000.00	2,023,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023,000.00	2,023,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,800.00	
2021	30					006	0018		PERSONA	400.00																										
SE	03	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA AVENIDA IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLES ENRIQUINO ZAPATA Y AVILA CAMACHO.	300060001	ACULTZINGO	0.00			0.00			2,120,000.00	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120,000.00	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,800.00		
2021	30					006	0019		PERSONA	450.00																										
SE	03	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE ATZOMPA ENTRE AVENIDAS DE LA LLAVE Y LA PRESA.	300060001	ACULTZINGO	0.00			0.00			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,200.00		
2021	30					006	0020		PERSONA	150.00																										
SE	01	REVESTIMIENTO DE MATERIAL MEJORADO EN LA AVENIDA IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLES ATZOMPA Y LA CANOA.	300060001	ACULTZINGO	100.00	02/08/2021	31/08/2021	100.00	03/09/2021	03/09/2021	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	600.00	OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y PENDIENTE PARTE DEL PAGO.
2021	30					006	0021		PERSONA	300.00																										
UM	01	REHABILITACIÓN DE DE ESPACIO DEPORTIVO (CAMPO) EN VAQUERÍA.	300060018	VAQUERÍA	100.00	02/08/2021	25/09/2021	89.44	27/08/2021		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,232.15	347,232.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2021	30					006	0022		PERSONA	100.00																										

ACULTZINGO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 PRESIDENCIA

Félix Antonio de Jesús
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

ACULTZINGO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 TESORERÍA

ACULTZINGO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 CONTRALORÍA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACULTZINGO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2021
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 008 ACULTZINGO
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 35,827,791.00

Hoja: 25/10/2021
 Fecha de Aprobación: 25/10/2021

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Melas		Observaciones								
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término
SE 01 b	REVESTIMIENTO DE MATERIAL MEJORADO EN CALLE PRINCIPAL DE POTRERO.	300060012	EL POTRERO	66.67	01/09/2021		59.24	18/09/2021		734,187.00	734,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,500.00	OBRA EN PROCESO		
2021 30 006 0023																																					
IR 01 c	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN CUMBRES DE ACULTZINGO.	300060009	CUMBRES DE ACULTZINGO	100.00	01/04/2021	21/04/2021	100.00	21/04/2021	21/04/2021	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.35	OBRA EN PROCESO	
2021 30 006 0024																																					
SJ 02 aa	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS"	300060022	LINDA VISTA	100.00	02/08/2021	31/09/2021	0.00			750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y PEDIENTE PAGO FINANCIERO
2021 30 006 0025																																					

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

35,827,791.00 35,827,791.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,268,187.77 18,268,187.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,268,187.77 18,268,187.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACULTZINGO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 PRESIDENCIA

Rene Medel Carrera
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Félix Antonio de Jesús
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

ACULTZINGO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 TESORERÍA

Maria del Carmen Barrientos Palestino
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ACULTZINGO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 CONTRALORÍA

Arturo Andrade Coronado
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TRI/2021/ACULTZINGO/148A23