



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACULTZINGO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2021
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 006 ACULTZINGO
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 35,827,791.00

Hoja: 23/07/2021
 Fecha de Aprobación: 23/07/2021

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones								
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas							
					%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término																									%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	%
UB 01 a	2021 30 006 0001	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO TRAMO: MACUALTZINGO - CUMBRES DE ACULTZINGO.	30006004 0	MACUALTZINGO	0.00		0.00		4,218,197.07	4,218,197.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.20					
UB 01 a	2021 30 006 0002	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO TRAMO: PRINCIPAL DE VISTA HERMOSA.	30006001 9	VISTA HERMOSA	100.00	01/04/2021	22/04/2021	100.00	23/04/2021	23/04/2021	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.60	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%		
UB 01 a	2021 30 006 0003	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO TRAMO: OJO DE AGUA DE ABAJO - LINDA VISTA - EL MEZQUITE.	30006001 0	OJO DE AGUA DE ABAJO (LA MESA)	20.00	14/05/2021		0.00			4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	5.50	OBRA EN PROCESO		
UB 01 a	2021 30 006 0004	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO TRAMO: POTRERO - PINOLTA - EL MEZQUITE.	30006001 2	EL POTRERO	50.00	01/05/2021		30.00	16/05/2021		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	6.90	OBRA EN PROCESO	
UB 01 a	2021 30 006 0005	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO TRAMO: COATEPEC DE ABAJO - TECORRAL.	30006002 4	COATEPEC DE ABAJO (RINCÓN LOBO)	0.00			0.00			2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.20		
UB 01 a	2021 30 006 0006	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO TRAMO: ATITLA - AHUITZIQUE.	30006000 5	ATITLA (BARRIO DE GUADALUPE)	78.67	03/05/2021		40.00	27/05/2021		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.60	OBRA EN PROCESO	
SG 02 a	2021 30 006 0007	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA EL MIRADOR.	30006000 1	ACULTZINGO	0.00			0.00			2,350,580.00	2,350,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.98		
SG 02 a	2021 30 006 0008	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DE EMILIA GÓMEZ.	30006000 3	AGUACHINOLA	100.00	01/04/2021	30/04/2021	100.00	21/04/2021	24/05/2021	268,415.66	268,415.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.10	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
SG 02 a	2021 30 006 0009	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN POTRERO (ZONA ALTA).	30006001 2	EL POTRERO	100.00	05/04/2021	15/05/2021	100.00	29/04/2021	25/05/2021	956,411.27	956,411.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.39	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
SE 02 f	2021 30 006 0010	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLES DE PUENTE DE GUADALUPE.	30006001 4	FUENTE DE GUADALUPE	0.00			0.00			800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	700.00		
SD 02 b	2021 30 006 0011	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COXOLITLA DE ABAJO.	30006000 7	COXOLITLA DE ABAJO	0.00			0.00			1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	600.00		

Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal
 ACULTZINGO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 PRESIDENCIA

Vocal de Control y Vigilancia
 ACULTZINGO

Tesorero Municipal
 ACULTZINGO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 TESORERÍA

Contraloría Municipal
 ACULTZINGO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 CONTRALORÍA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACULTZINGO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2021
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2021 al 30/06/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 006 ACULTZINGO
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 35,827,791.00

Hoja: 23/07/2021
 Fecha de Aprobación: 23/07/2021

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones		
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUMBRES DE ACULTZINGO.	30005000 9	CUMBRES DE ACULTZINGO	100.00	05/04/ 2021	30/05/ 2021	100.00	23/04/ 2021	27/05/ 2021	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,400.00	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%	
2021 30 006 0012																																			
SE 02 f	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLES DE COXOLITLA DE ABAJO.	30006000 7	COXOLITLA DE ABAJO	100.00	01/05/ 2021	15/06/ 2021	40.00	21/05/ 2021		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	750.00	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
2021 30 006 0013																																			
SD 02 b	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SIERRA DE AGUA.	30005001 5	SIERRA DE AGUA	0.00			0.00			900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	850.00	
2021 30 006 0014																																			
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AGUACHINOLA.	30006000 3	AGUACHINOLA	0.00			0.00			350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	200.00	
2021 30 006 0015																																			
SE 02 f	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE DEL ALTO Y AVENIDA DIVISIÓN.	30005000 1	ACULTZINGO	0.00			0.00			900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	600.00	
2021 30 006 0016																																			
SE 01 b	REVESTIMIENTO DE MATERIAL MEJORADO EN CALLE DEL ALTO Y AVENIDA UNIÓN.	30006000 1	ACULTZINGO	0.00			0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	900.00	
2021 30 006 0017																																			
SE 03 b	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA AVENIDA IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLES DEL ALTO Y MESÓN.	30006000 1	ACULTZINGO	0.00			0.00			2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,600.00	
2021 30 006 0018																																			
SE 03 b	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA AVENIDA IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y AVILA CANACHO.	30006000 1	ACULTZINGO	0.00			0.00			2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,600.00	
2021 30 006 0019																																			
SE 03 b	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE ATZOMPA ENTRE AVENIDAS DE LA LLAVE Y LA PRESA.	30006000 1	ACULTZINGO	0.00			0.00			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,200.00		
2021 30 006 0020																																			
SE 01 b	REVESTIMIENTO DE MATERIAL MEJORADO EN LA AVENIDA IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLES ATZOMPA Y LA CANCHA.	30006000 1	ACULTZINGO	0.00			0.00			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	600.00		
2021 30 006 0021																																			
LM 01 c	REHABILITACIÓN DE DE ESPACIO DEPORTIVO (CAMPO) EN VAQUERIA.	30006001 8	VAQUERIA	0.00			0.00			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1.00	
2021 30 006 0022																																			

José Medel Carrera
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Félix Antonio de Jesús
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

María del Carmen Barrios Palestino
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Arturo Andrés Colgado
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 CONTRALORÍA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACULTZINGO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2021
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2021 al 30/06/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 006 ACULTZINGO
 Fuente de Financiamiento: FISMOF
 Presupuesto Autorizado: 35,827,791.00

Hoja: 23/07/2021
 Fecha de Aprobación: 23/07/2021

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones					
					%	Fechas reales		Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
						Inicio	Término	Inicio	Término																									Inicio
SE 01 b	2021 30 006 0023	REVESTIMIENTO DE MATERIAL MEJORADO EN CALLE PRINCIPAL DE POTRERO.	30006001 2	EL POTRERO	0.00					734,187.00	734,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,500.00		
IR 01 c	2021 30 006 0024	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN CUMBRES DE ACULTZINGO.	30006000 9	CUMBRES DE ACULTZINGO	100.00	01/04/ 2021	21/04/ 2021	100.00	21/04/ 2021	21/04/ 2021	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	250.00	
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										35,827,791.00	35,827,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

35,827,791.00 35,827,791.00

6,454,826.93 6,454,826.93

René Medel Carrera
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Félix Anayo de Jesús
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

María del Carmen Barrientos Palestino
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Arturo Andrade Soriano
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 CONTRALORÍA

TRI/2021/ACULTZINGO