





Clave y Nombre de la Entidad:
Clave y Nombre del Municipio:
Fuente de Financiamiento:
Presupuesto Autorizado:

38 Yrreaz
ACULIZANGO
FISMOF
39,827,731.00


Programa	Tipo	Subprograma	Nombre del Proyecto / Descripción de la obra	Clave de Localidad	Avance físico-financiero		Fecha real		Fecha real inicio	Fecha real fin	Estructura Financiera (Inversión Anualizada)		Estructura Financiera (Inversión Pagada)		Estructura Financiera (Saldo)		Metros	Observaciones	
					%	Importe	%	Importe			Avance físico	Importe	Avance físico	Importe	Avance físico	Importe			Avance físico
UB	01	30	005	0001	MACUALIZANGO	100.00	01/11/2021	05/10/2021	100.00	100.00	4,218,197.00	4,218,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	OBRA TERMINADA RESEA Y PAVIMENTACIÓN TOTAL 100%	
																			2021
UB	01	30	005	0002	VISTA HERMOZA	100.00	01/04/2021	23/04/2021	100.00	100.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	OBRA TERMINADA RESEA Y PAVIMENTACIÓN TOTAL 100%	
																			2021
UB	01	30	005	0003	CALLE DE AGUA DE ASOLLA HERMOZA	100.00	16/09/2021	05/07/2021	100.00	100.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	OBRA TERMINADA RESEA Y PAVIMENTACIÓN TOTAL 100%	
																			2021
UB	01	30	005	0004	EL POTRERO	100.00	01/09/2021	16/09/2021	100.00	100.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	OBRA TERMINADA RESEA Y PAVIMENTACIÓN TOTAL 100%	
																			2021
UB	01	30	005	0005	CALLE DE AGUA DE UNION HERMOZA	100.00	15/09/2021	30/10/2021	100.00	100.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	OBRA TERMINADA RESEA Y PAVIMENTACIÓN TOTAL 100%	
																			2021
UB	01	30	005	0006	ATLTA BARRIO DE CALZADILLA	100.00	03/09/2021	27/09/2021	100.00	100.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	OBRA TERMINADA RESEA Y PAVIMENTACIÓN TOTAL 100%	
																			2021
UB	02	30	005	0007	ACULIZANGO	100.00	01/09/2021	30/10/2021	100.00	100.00	1,365,028.97	1,365,028.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	OBRA TERMINADA RESEA Y PAVIMENTACIÓN TOTAL 100%	
																			2021
UB	02	30	005	0008	AGUACHERILIA	100.00	01/09/2021	30/04/2021	100.00	100.00	298,415.66	298,415.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	OBRA TERMINADA RESEA Y PAVIMENTACIÓN TOTAL 100%	
																			2021
SE	02	30	005	0009	EL POTRERO	100.00	08/04/2021	15/09/2021	100.00	100.00	556,411.27	556,411.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	OBRA TERMINADA RESEA Y PAVIMENTACIÓN TOTAL 100%	
																			2021
SE	02	30	005	0010	FRONTE DE CALZADA DE EL POTRERO	100.00	02/09/2021	03/09/2021	100.00	100.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA TERMINADA RESEA Y PAVIMENTACIÓN TOTAL 100%
SE	02	30	005	0011	CALLE DE AGUA DE CALZADA DE EL POTRERO	100.00	01/12/2021	08/12/2021	100.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA TERMINADA RESEA Y PAVIMENTACIÓN TOTAL 100%
SE	03	30	005	0012	CALLE DE AGUA DE CALZADA DE EL POTRERO	100.00	05/04/2021	30/05/2021	100.00	100.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA TERMINADA RESEA Y PAVIMENTACIÓN TOTAL 100%
SE	02	30	005	0013	CALLE DE AGUA DE CALZADA DE EL POTRERO	100.00	01/09/2021	15/09/2021	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA TERMINADA RESEA Y PAVIMENTACIÓN TOTAL 100%



4. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
PRESIDENCIA



4. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
CONTRALORIA



VOCALES DE COMISIÓN VOLANCIA

