



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACULTZINGO
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRANSACTIVALES DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 PRIMER TRIMESTRAL
 Período: Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018

Ciclo y Nombre de la Entidad:
 Ciclo y Nombre del Municipio:
 Fuente de Financiamiento:
 Presupuesto Autorizado:

39 Veracruz
 699 ACULTZINGO
 FEMDF
 26,438,371.60

No.:
 Fecha de Emisión:
 1487
 22/03/2018

Programa Subprograma		Asignación Presupuestaria						Estructura Financiera (Ingresos Físicos)							Estructura Financiera (Ingresos Dineros)					Meta		Observaciones									
Tipo		Finca			Financiera			Estructura Financiera (Ingresos Físicos)							Estructura Financiera (Ingresos Dineros)					Meta											
No.	Días	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Ciclo de Vigencia	Localidad	X	Fechas Inicial y Final		Cuenta Total	Planes de Fomento	Aportación Municipal	Aportación Federativa	Otras Fuentes Federativas	Otras Fuentes Estatales	Otras	Cuenta Total	Porcentaje de Fomento	Aportación Municipal	Aportación Federativa	Otras Fuentes Federativas	Otras Fuentes Estatales	Otras		Cuenta Total	Porcentaje de Fomento	Aportación Municipal	Aportación Federativa	Otras Fuentes Federativas	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobada
60	01																												ULLA	1.00	
2018	03	09	0001	CONSTRUCCIÓN DE CANA DE CAPTACION DE AGUA FLUJAL EN EL NOMBRE...	2009000	ACULTZINGO	0.00				1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	209.60	
60	03																												ULLA	1.00	
2018	03	06	0002	CONSTRUCCIÓN DE CANA DE CAPTACION DE AGUA FLUJAL EN EL NOMBRE...	2009000	ACULTZINGO	0.00				1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	183.80	
60	01																													NETRO LINEAL	600.60
2018	03	06	0003	REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL YAGUAY...	3000000	ACULTZINGO	0.00				400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	150.80	
60	01																													NETRO LINEAL	160.60
2018	03	04	0004	TRANSFORMACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA...	4000000	ACULTZINGO	0.00				120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	33.00	
60	02																													NETRO LINEAL	1,020.00
2018	03	02	0005	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA...	8000000	ACULTZINGO	0.00				1,659,846.16	1,659,846.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	229.60	
60	02																													NETRO LINEAL	8.71
2018	03	06	0006	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA...	8000000	ACULTZINGO	0.00				1,293,216.00	1,293,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	143.00	
60	02																													NETRO LINEAL	0.37
2018	03	06	0007	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA...	2000000	ACULTZINGO	0.00				624,272.75	624,272.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	80.00	
60	02																													NETRO LINEAL	0.89
2018	03	06	0008	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA...	3000000	ACULTZINGO	0.00				1,359,041.69	1,359,041.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	119.00
60	01																													PERSONA NETRO CUADRADO	669.20
2018	03	03	0009	REPARACION DE CARPETA ASFALTADA EN AVENIDA SAN JUAN ENTRE CALLES...	3000000	ACULTZINGO	0.00				537,854.15	537,854.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA NETRO CUADRADO	202.00	
60	01																													PERSONA NETRO CUADRADO	778.00
2018	03	04	0010	REPARACION DE CARPETA ASFALTADA EN AVENIDA SAN JUAN ENTRE CALLES...	3000000	ACULTZINGO	0.00				453,139.50	453,139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA NETRO CUADRADO	70.00	
60	02																													PERSONA	2,842.00
2018	03	03	0011	CONSTRUCCION DE BARRIO ASFALTADO EN AVENIDA SAN JUAN ENTRE CALLES...	3000000	ACULTZINGO	0.00				1,889,433.00	1,889,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	150.00

Rodrigo Herrera
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, Cargo y Sello

Angel Vega Vasquez
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y Firma

Maria del Carmen Bustos Jalisco
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre, Cargo y Sello

Arturo Andrés Osando
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, Cargo y Sello



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021**

CONTRALORIA

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 TESORERIA**

SELO DIGITAL: DaDkE7IGL54ZKQPVMmSR... MW1GYPVwGbbX11hUkn6d1ZfQbAYLN4+pDaFMc1oREN+59a0vmw1cfl3Pckw+XU0A8rRmxDNIQnPhAcbyPzE5V/0k... Solu... VnB+BFRqWQ=



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 PRESIDENCIA**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACULZINGO
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2018
PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01 del 01 del 2018 al 31 del 03 del 2018

Ciudad y Nombre de la Entidad:
 Ciudad y Nombre del Municipio:
 Fondo de Fomento No.:

29 Veracruz
 109 ACULZINGO
 FMS07
 28641.875.88

Hoja:
 Fecha de Aprobación:

No. Ocas	Descripción del Proyecto / Describiendo la Ocas	Clave de Linealidad	Localidad	Avance Físico Financiero						Estructura Presupuestal (Ingresos Aprobados)										Estructura Presupuestal (Ingresos Devengados)										Estructura Presupuestal (Ingresos Pagados)					Meses		Observaciones					
				Físico		Financiero		Costo Total	Financiado	Aportación Municipal	Aportación Federales	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Financiado	Aportación Municipal	Aportación Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Financiado	Aportación Municipal	Aportación Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobados														
				%	Fecha Inicio	%	Fecha Fin																						%	Fecha Inicio	%	Fecha Inicio	%	Fecha Inicio	%	Fecha Inicio		%	Fecha Inicio	%	Fecha Inicio	%
01	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA EN EL CALLE DE LA PAZ (CALLE DE ESCOBAR)	3000000	ACULZINGO	0.00				203,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	75.00		
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASÉFALTO EN CALLE LÁZARO CÁDIZ ENTRE AVENIDAS SAN INEIGO Y CAMINO NACIONAL	3000000	ACULZINGO	0.00				610,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	65.00	
02	CONSTRUCCIÓN DE GRUPOS ESCOLARES Y BAÑOS EN CAMINO NACIONAL ENTRE AVENIDA DE HERDANAR Y CALLE LÁZARO CÁDIZ	3000000	ACULZINGO	0.00				160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	45.00	
02	CONSTRUCCIÓN DE UN ESCUELA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ANTONIO MARRA"	3000000	ACULZINGO	0.00				240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1.00	
02	CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA PRIMARIA "MATEO GARCÍA Y AGUIRRE"	3000000	ACULZINGO	0.00				340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	35.00	
02	CONSTRUCCIÓN DE OLA DE CAPTACIÓN DE AGUA FUEVA	3000000	VISTA HERMANA	0.00				1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	25.00	
03	CONSTRUCCIÓN DE OLA DE CAPTACIÓN DE AGUA FUEVA	3000000	EL FOTERO	0.00				1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	30.00	
03	CONSTRUCCIÓN DE OLA DE CAPTACIÓN DE AGUA FUEVA	3000000	COXOTLA DE ABAJO	0.00				1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	27.00	
03	CONSTRUCCIÓN DE FAVORITOS DE ALUMBRAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	3000000	QUE DE AGUA DE ABAJO (LA PEÑA)	0.00				400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	15.00		
01	REHABILITACIÓN DE OLA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE	3000000	TECALMILCAN	0.00				200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10.00		
01	REHABILITACIÓN DE OLA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE	3000000	SIERRA DE AGUA	0.00				500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	20.00	

Rebelméndez Carrera
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, E-mail y sello

Angel Vega Vasquez
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y sello

Maria Del Carmen Borjas Palacios
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre, E-mail y sello

Arturo Andres Coronado
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, E-mail y sello

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ACULZINGO
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021**

CONTRALORIA

ACULZINGO
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 PRESIDENCIA**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 TESORERIA**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACULTZINGO
 HONORABLES REGIDORES, HONORABLES EXTERMINADORES Y AYUNTAMIENTO FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS FEDERALES
 EJERCICIO FISCAL 2018
 PRIMER TRIMESTRAL
 Período: Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Ciudad y Nombre de la Entidad: 31 Veracruz
 Ciudad y Nombre del Municipio: 111 ACULTZINGO
 Programa de Financiamiento: FEMOF
 Proyectado Autorizado: 25,418,071.00

Página: 1 de 4
 Fecha de Actualización: 23/04/2018

Proyecto Subprograma Tipo	Nombre del Evento / Descripción de la obra	Clave de Localización	Localidad	Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Reversión Desembolsada)										Método		Observaciones							
				Físico		Financiero		Estructura Financiera (Reversión Ejecutada)						Estructura Financiera (Reversión Desembolsada)				Unidad de Medida	Aprobada														
				%	Progresos reales	%	Progresos reales	Costo Total	Puntos de Entrega	Apertura Municipal	Apertura Federativa	Dígitos Federales	Dígitos Estatales	Dígitos	Costo Total	Forma de Financiamiento	Apertura Municipal			Apertura Federativa	Dígitos Federales	Dígitos Estatales	Dígitos										
50	01	d	2018	30	026	0023	FUNDACIÓN DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE	30020002	PUENTE DE GUADALUPE	0.00	0.00				600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	202.00	1,100.00	
50	01	e	2018	30	026	0024	REPARACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	30020003	CUARNES DE AZULA ZINGO	0.00	0.00				500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	120.00	1.00	
50	01	e	2018	30	026	0025	MEJORAMIENTO DE PISOS DE ALCOHOL	30020003	AGUACHAPALA	0.00	0.00				400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	140.00	2.00	
50	01	b	2018	30	026	0028	REPARACIÓN DE BARRERA DE BARRERA EN CALLE MIGUEL HIDALGO	30020001	TECAMALCACH	0.00	0.00				200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	120.00	200.00	
50	01	a	2018	30	026	0027	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN POTrero	30020001	EL POTRERO	0.00	0.00				1,500,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	125.00	1.20	
50	01	a	2018	30	026	0028	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARQUE	30020001	PARAJE	0.00	0.00				640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00	0.70	
50	01	a	2018	30	026	0029	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO POTRERO - LAS GRANJAS	30020003	TLAPEXTLA	0.00	0.00				300,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	125.00	0.60	
50	01	b	2018	30	026	0030	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CERRAJE SANTIAMO	30020000	COXQUILA DE ABLANCO	0.00	0.00				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	250.00	1.00	
50	01	a	2018	30	026	0031	CONSTRUCCIÓN DE CLAVAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "SANTAMERCEDES"	30020003	COXQUILA DE ABLANCO	0.00	0.00				640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	70.00	2.00	
50	01	a	2018	30	026	0032	CONSTRUCCIÓN DE TECHAMBO EN EL ÁREA DE BARRIO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "ARCELES VIZCARRA"	30020001	PROGRESO PUEBLO	0.00	0.00				600,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	130.00	1.00	
50	01	a	2018	30	026	0033	CONSERVACIÓN DE AGUA EN EL TERRAZO CALLE "TECAMALCACH"	30020001	TECAMALCACH	0.00	0.00				340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	35.00	1.00	

Maria Mercedes Herrera
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, Firma y Sello

[Firma]

Angel Vega Vasquez
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y Firma

[Firma]

Maria del Carmen Hernandez Palencia
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, Firma y Sello

[Firma]

Arturo Andrade Cereza de
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, Firma y Sello

[Firma]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 CONTRALORIA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACULTZINGO
 FONDOS ORDINARIOS, FONDOS EXTRAORDINARIOS Y FORTALECIMIENTOS FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Ciudad y Nombre de la Entidad: 31 Veracruz
 Ciudad y Nombre del Municipio: 106 ACULTZINGO
 Fuente de Financiamiento: FISEMDF
 Presupuesto Autorizado: 29,649,671.50

Página: 1 de 4
 Fecha de Actualización: 20180331

Programa Subprograma Tipo			Avances Físico Financieros					Estructura Financiera (Inversión Autorizada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Meta		Observaciones													
No. Cuentas	Nombre del Proyecto / Descripción de la Cuenta	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero			Costo Total	Financiación Fomento	Aportación Municipal	Aportación Federativa	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Financiación Fomento	Aportación Municipal	Aportación Federativa	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total		Financiación Fomento	Aportación Municipal	Aportación Federativa	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Avances					
				%	Porcentaje	%	Porcentaje	%																									Porcentaje	%	Porcentaje	%	Porcentaje
01	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE REUNIONES EN LA ESCUELA PRIMARIA "SANTO DOMINGO"	3000001	EL FORTENO	0.00				400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00				
2018-03-06																																ALUJERO	169.00				
01	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE REUNIONES EN LA ESCUELA PRIMARIA "SANTO DOMINGO"	3000001	EL FORTENO	0.00				400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
2018-03-06																																	ALUJERO	90.00			
01	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE REUNIONES EN LA ESCUELA PRIMARIA "SANTO DOMINGO"	3000001	VISTA HERACIOSA	0.00				447,450.05	447,450.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUJERO	69.00		
2018-03-06																																		ALUJERO	69.00		
01	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE REUNIONES EN LA ESCUELA PRIMARIA "SANTO DOMINGO"	3000001	CLAVERES DE ACULTZINGO	0.00				340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUJERO	25.00		
2018-03-06																																			ALUJERO	25.00	
01	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE REUNIONES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "SANTO DOMINGO"	3000001	VAQUERÍA	0.00				240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUJERO	32.00	
2018-03-06																																				ALUJERO	32.00
TOTAL DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO (CANTO DEL MUNICIPIO)								2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

René Medel Carrera
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 PRESIDENCIA

Angel Vega Vazquez
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Maria Del Carmen Estradas Palestino
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 TESORERÍA

Arturo Andrade Coronado
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 CONTRALORÍA